

【復興交付金事業計画の個別事業の実績に関する評価様式】

事業番号 C-1-1

事業名 漁港環境整備事業

事業費 総額 159,600 千円

(内訳: 設計費 13,293 千円, 工事費 146,307 千円)

事業期間 平成 24 年度～平成 27 年度

事業目的・事業地区

那珂湊漁港周辺地域は、県内でも有数の観光スポットであり、また市民の台所でもある「お魚市場」となっている。これらの来客が漁港や海とのふれあいを持つ場としての3か所の公園施設が震災で被災したことから、観光客や市民利用者など漁港来訪者への利便性向上や安全確保を図ることを目的に施設復旧工事を実施する。

事業結果

■調査設計委託 (H24:5,533 千円, H25:7,760 千円)

漁港前公園, 漁港前公園トイレ, ふれあい釣公園, ふれあい釣公園トイレ, 中央公園の測量調査, 地質調査, 解析を実施し, 適切な工種による設計を実施。

■工事 (H25:29,684 千円, H26:90,530 千円, H27:26,093 千円)

●漁港前公園 面積=1,392 m²

土工1式, ブロック舗装 619 m², コンクリート舗装 61 m², 縁石工1式, ブロック積 34m, 車止め 13 基, パーゴラ 1 基, ベンチ 4 基, 植栽工1式

【整備前】



【整備後】



- 漁港前公園トイレ 鉄筋コンクリート造 1階 面積 61.66 m² 建築面積 93.82 m²
男子：小便器 5 基, 大便器 2 基 (うち洋式 1 基)
女子：大便器 4 基 (うち洋式 1 基)
多目的トイレ 1 基

【整備前】



【整備後】



- ふれあい釣公園 面積=5,066 m²
アスファルト舗装 (t = 5 cm) 425 m²,
インターロッキングブロック舗装 (t = 6 cm) 444 m²
透水性コンクリート舗装 (t = 8 cm) 1,010 m²
シェルター1基, パーゴラ1基, ベンチ6基, スツール9基, 排水工1式,
照明工1式, 雑工1式

【整備前】



【整備後】



- ふれあい釣公園トイレ PC造1階 建築面積 19.64㎡ 延べ面積 16.82㎡
男子：小便器2基，大便器1基 女子：大便器2基（うち洋式1基）
多目的トイレ1基

【整備前】



【整備後】



●中央公園 面積=1,100 m²

土工1式, 切土法面整形 249.2 m², 張芝 249.2 m², 路床面均し 489.7 m²,
カラー舗装 489.7 m², 擁壁工1式, 階段工 11か所, 歩車道境界ブロック 36.2m,
間詰コンクリート 21.5m, ベンチ 5基, 水飲み場 1基, 照明灯 1基,
サツキツツジ 828本, オオムラサキツツジ 165本

【整備前】



【整備後】



事業の実績に関する評価

① 事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価

本事業により整備した施設の所在する那珂湊漁港周辺地域は、お魚市場を中心に年間100万人前後の客が訪れる市内有数の観光地であるとともに地元の住民にも利用されている。公園やトイレなどの環境施設を整備したことにより、那珂湊漁港周辺地域の利便性や満足度が向上し、地域の評判が高まると考えられ、今後の安定した集客に寄与するものとする。

② コストに関する調査・分析・評価

本事業においては、入札により設計委託、工事の契約を締結しており、コストに関しては適正であったと考える。

③ 事業手法に関する調査・分析・評価

	当初想定	実績
設計	平成 24 年度～平成 25 年度	平成 24 年度～平成 25 年度
工事	平成 25 年度～平成 26 年度	平成 25 年度～平成 27 年度

ふれあい釣公園の整備工事において掘削作業を実施していた際に発見された地下埋設施設の調査に時間を要したため、工事の繰越しを行い、事業期間を1年延伸した。

事業担当部局

ひたちなか市経済環境部水産課 電話番号：029-273-0111（内線 221, 268）