

【復興交付金事業計画の個別事業の実績に関する評価様式】

事業番号 C-7-1
事業名 水産業共同利用施設復興整備事業（公設卸売市場）
事業費 総額 68,649 千円 (内訳:設計費 2,089 千円, 工事費 66,560 千円)
事業期間 平成 25 年度
事業目的・事業地区 卸売市場は本市が開設者であり、卸売人が那珂湊漁協により運営されている公設市場であって、県内では唯一のカツオ・サンマ水揚基地として、地域経済の中心的施設として位置づけられている。震災の際には、地震と津波により市場の施設が壊滅的な被害を受け、さらにはカツオ・サンマ等の水揚げが皆無の状況となり地域の活力が低下していた。復興整備にあたっては、全国の水産市場で課題となっている水揚げ水産物の高衛生・鮮度保持向上及び省エネ化に対応した整備と併せ、魚食普及のための諸整備を実施することにより、産地市場の流通機能の向上と児童生徒への魚食普及を図る中で当地域の復興を進める。
事業結果 ■設計委託 2,089 千円 卸売市場規模：鉄筋コンクリート造 3 階、 敷地面積 6,870.00 m ² , 延べ面積 4,349.15 m ² 実施設計 荷捌棟屋根廻り復旧, 仲買人控室改修, 太陽光発電施設設置 ■工事 66,560 千円 ●卸売市場復興整備建築工事 16,790 千円 概要：仲買人控室改修（研修調理室）、太陽光パネル設置用基礎 ●卸売市場復興整備電気工事 35,910 千円 概要：太陽光発電設備設置（多結晶太陽光モジュール 最大出力 49.98kw） 太陽電池モジュール（4 段×7 列×7 基=196 枚設置） 研修室電灯コンセント設置 ●卸売市場復興整備機械設備工事 13,860 千円 概要：研修室給排水配管、海水紫外線殺菌装置交換（69 m ³ /h）

卸売市場全景

【整備前】



【整備後】



市場内部
【整備前】



【整備後】



海水紫外線殺菌装置

【整備前】



【整備後】





仲買人控室
【整備前】



【整備後】



市場屋上
【整備前】



【整備後】



事業の実績に関する評価

① 事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価

本事業を実施した公設卸売市場周辺においては、毎年 10 月ごろに「みなと産業祭」を開催しており、その同時イベントとして魚食普及イベントの「世界タコ焼きグランプリ」を開催している。今回整備した施設はその事前調理場所として利用されており、魚食普及に一役買っている。

また、魚食普及活動の一環として、本施設において那珂湊漁業協同組合女性部が地魚料理教室を開催しており、地域への魚食普及を図る中で多大な役割を果たしていると考えられる。

② コストに関する調査・分析・評価

本事業においては、入札により設計委託、工事の契約を締結しており、コストに関しては適正であったと考える。

③ 事業手法に関する調査・分析・評価

	当初想定	実績
設計	平成 25 年度	平成 25 年度
工事	平成 25 年度	平成 25 年度

特に問題なく当初想定通りに事業を完了できたため、事業手法は適正であったと考える。

事業担当部局

ひたちなか市経済環境部水産課 電話番号：029-273-0111（内線 221, 268）